

Budżet obywatelski na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Data wszczęcia procedury wyboru Wykonawców	Data podpisania umowy/zlecenia z Wykonawcą	Wykonawca	Termin realizacji	Uwagi
1.	Budowa ścieżki sensorycznej, rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej – opracowanie dokumentacji projektowej	26.02.2021 r.	11.03.2021 r.	Biurowo Projektowe Maciej Pieróg 18-100 Łapy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 26/7	31.05.2021 r.	Zadanie zrealizowane
	Rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej – rzeczowa realizacja zadania obejmowała: zakup, dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń: eko-kuchni, zintegrowanego placu zabaw, ławek i huśtawki podwójnej.	04.08.2021 r.	-	-	termin realizacji wskazany w procedurze wyłonienia Wykonawcy: 14.09.2021 r.	Brak złożonych ofert
	Rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej – rzeczowa realizacja zadania obejmowała: zakup, dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń: eko-kuchni, zintegrowanego placu zabaw, ławek i huśtawki podwójnej.	12.08.2021 r.	-	-	termin realizacji wskazany w procedurze wyłonienia Wykonawcy: 24.09.2021 r.	Brak złożonych ofert
	Rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej (zadanie zostało podzielone na części w celu zwiększenia konkurencyjności) – rzeczowa realizacja zadania obejmowała: zakup, dostawę i montaż urządzeń: zintegrowanego placu zabaw i huśtawki podwójnej.	18.08.2021 r.	-	-	termin realizacji wskazany w procedurze wyłonienia Wykonawcy: 30.09.2021 r.	Zostały złożone oferty, lecz nie spełniały wymagań określonych w dokumentacji projektowej
Rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej (zadanie zostało podzielone na części w celu zwiększenia konkurencyjności) – rzeczowa realizacja zadania obejmowała zakup, dostawę i montaż eko-kuchni	18.08.2021 r.	-	-	termin realizacji wskazany w procedurze wyłonienia Wykonawcy: 11.10.2021 r.	Została złożona oferta, lecz cena przewyższała kwotę jaka została założona przez wnioskodawcę w złożonym wniosku	

<p>Rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej (zadanie zostało podzielone na części w celu zwiększenia konkurencyjności)</p> <p>– rzeczowa realizacja zadania obejmowała: zakup, dostawę i montaż huśtawki podwójnej.</p>	<p>24.08.2021 r.</p>	<p>10.09.2021 r.</p>	<p>„FRAJDA” s.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, 21-030 Motycz Radawiec Duży 317A</p>	<p>15.10.2021 r.</p>	<p>Zadanie zrealizowane 30.09.2021 r.</p>
<p>Rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej (zadanie zostało podzielone na części w celu zwiększenia konkurencyjności)</p> <p>– rzeczowa realizacja zadania obejmowała: zakup, dostawę i montaż zintegrowanego placu zabaw</p>	<p>24.08.2021 r.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>termin realizacji wskazany w procedurze wyłonienia Wykonawcy: 15.10.2021 r.</p>	<p>Została złożona oferta jednak zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie nie posiadało stosownego certyfikatu, dopuszczającego urządzenie do użytkowania w miejscach publicznych.</p>
<p>Rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej (zadanie zostało podzielone na części w celu zwiększenia konkurencyjności)</p> <p>– rzeczowa realizacja zadania obejmowała: zakup i dostawę ławek.</p>	<p>07.09.2021 r.</p>	<p>07.09.2021 r.</p>	<p>Primario Grande Sp. z o.o. Producent ławek, Architektura miejska i ogrodowa 00-140 Warszawa Al. Solidarności 117/315</p>	<p>11.10.2021 r.</p>	<p>Zadanie zrealizowane 16.09.2021 r.</p>
<p>Rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej (zadanie zostało podzielone na części w celu zwiększenia konkurencyjności)</p> <p>– rzeczowa realizacja zadania obejmowała: zakup wraz z dostawą obrzeży gumowych do wykonania ścieżki sensorycznej.</p>	<p>14.09.2021 r.</p>	<p>14.09.2021 r.</p>	<p>FLEXIZONE 30-499 Kraków Ul. Wązewskiego 66</p>	<p>30.09.2021 r.</p>	<p>Zadanie zrealizowane 16.09.2021 r.</p>
<p>Rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej (zadanie zostało podzielone na części w celu zwiększenia konkurencyjności)</p> <p>– rzeczowa realizacja zadania obejmowała: zakup, dostawę i montaż zintegrowanego placu zabaw</p>	<p>23.09.2021 r.</p>	<p>13.10.2021 r.</p>	<p>WOODLIT Sp. z o.o. Sp. k. 87-100 Toruń Ul. Szosa Chetmińska 169A/9</p>	<p>29.10.2021 r.</p>	
<p>Rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej</p>	<p>05.10.2021 r.</p>	<p>05.10.2021 r.</p>	<p>Usługi Brukarskie Bogdan Roszkowski 18-100 Łapy</p>	<p>19.10.2021 r.</p>	

	(zadanie zostało podzielone na części w celu zwiększenia konkurencyjności) – rzeczowa realizacja zadania obejmowała budowę ścieżki sensorycznej				Ul. Sokołowska 12				
	Siłownia plenerowa pod chmurką przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej – opracowanie dokumentacji projektowej	26.02.2021 r.	11.03.2021 r.		Biuro Projektowe Maciej Pieróg 18-100 Łąpy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 26/7	31.05.2021 r.	Zadanie zrealizowane		
2	Siłownia plenerowa pod chmurką przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej – rzeczowa realizacja zadania	11.08.2021 r.	31.08.2021 r.		Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o. 85-039 Bydgoszcz Ul. Hetmańska 38	30.09.2021 r.	Trwa procedura usuwania przez Wykonawcę ujawnionych w toku odbioru wad		
	Super sprawa gdy zabawa a plac zabaw to podstawa – rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach – opracowanie dokumentacji projektowej	26.02.2021 r.	11.03.2021 r.		Biuro Projektowe Maciej Pieróg 18-100 Łąpy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 26/7	31.05.2021 r.	Zadanie zrealizowane		
3	Super sprawa gdy zabawa a plac zabaw to podstawa – rzeczowa realizacja zadania	05.08.2021 r.	-		-	termin realizacji wskazany w procedurze wyłonienia Wykonawcy: 20.09.2021 r.	Została złożona oferta, lecz cena przewyższała kwotę jaka została przeznaczona na realizację zadania		
	Super sprawa gdy zabawa a plac zabaw to podstawa (zadanie zostało podzielone na części w celu zwiększenia konkurencyjności) – rzeczowa realizacja zadania obejmowała zakup, dostawę i montaż zintegrowanego placu zabaw i sprzęzynowca.	20.09.2021 r.	28.09.2021 r.		MALEC Dariusz Malec 07-320 Małkinia Górna Zawisty Podlesne Ul. 15 Sierpnia 6A	29.10.2021 r.			
4	Bezpieczny mieszkaniec Gminy Łąpy. Ochotnicza Straż Pożarna.	13.04.2021 r.	22.06.2021 r.		KAIZEN s.c. 17-100 Bielsk Podlaski Łubin Kościelny 70	30.06.2021 r.	Zadanie zrealizowane w dniu 23.06.2021 r.		
5	Odnowienie jednej połowy (najbardziej zniszczonej - od strony ulicy Leśnikowskiej) wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach w lokalizacji przy ul. Polnej 9.	12.08.2021 r.	-		-	termin realizacji wskazany w procedurze wyłonienia Wykonawcy: 15.10.2021 r.	Brak złożonych ofert		

	Odnowienie jednej połowy (najbardziej zniszczonej - od strony ulicy Leśnikowskiej) wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach w lokalizacji przy ul. Polnej 9.	20.08.2021 r.	-	-	termin realizacji wskazany w procedurze wyłonienia Wykonawcy: 15.11.2021 r.	Brak złożonych ofert
	Odnowienie jednej połowy (najbardziej zniszczonej - od strony ulicy Leśnikowskiej) wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach w lokalizacji przy ul. Polnej 9.	27.08.2021 r.	21.09.2021 r.	ORLIK SERWIS Mariusz Borowski 64-700 Czarnków Ul. Boczna 12	15.11.2021 r.	
	Budowa sceny estradowej na boisku przy Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szofajdach – opracowanie dokumentacji projektowej	26.02.2021 r.	11.03.2021 r.	Biuro Projektowe Maciej Pieróg 18-100 Łapy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 26/7	31.05.2021 r.	Zadanie zrealizowane
6	Budowa sceny estradowej na boisku przy Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szofajdach – rzeczowa realizacja zadania	11.08.2021 r.	-	-	termin realizacji wskazany w procedurze wyłonienia Wykonawcy: 29.10.2021 r.	Brak złożonych ofert
	Budowa sceny estradowej na boisku przy Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szofajdach – rzeczowa realizacja zadania	24.08.2021 r.	09.09.2021 r.	MIKABO Sp. z o.o. 18-100 Łapy Ul. St. Wyspiańskiego 17	15.11.2021 r.	
7	Budynek na potrzeby sołectwa Łapy Pluszniaki	17.02.2021 r.	25.02.2021 r.	P.H.U. DREWPOL Karol Perkowski 18-100 Łapy ul. Żwirki i Wigury 19	30.07.2021 r.	Zadanie zrealizowane
8	Drewniana altana ze stolami i ławami w Łapach-Korczakach	17.02.2021 r.	25.02.2021 r.	P.H.U. DREWPOL Karol Perkowski 18-100 Łapy ul. Żwirki i Wigury 19	30.07.2021 r.	Zadanie zrealizowane